



AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

LAVORI Lavori di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 dell'acquifero superficiale sottostante il Centro Ricerche di Trisaia- CUP: I13C22000770005 - CIG: 459B4E63B

COMMITTENTE ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile - Lungotevere G. A. Thaon di Revel n. 76, - Roma C.F. 01320740580, P.IVA 00985801000

IMPRESA: Falbit S.r.l. Via Stefano Pirretti snc, 75013 Ferrandina (MT) - P.IVA 00455380774

CONTRATTO: data 24.01.2025

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

L'anno duemilaventicinque il giorno diciannove del mese di marzo nel Comune di Rotondella (MT), il sottoscritto Francesco Rapisarda, in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante, in riscontro alla comunicazione trasmessa a mezzo mail che si allega alla presente, ha compilato il presente verbale

Considerato

- ✓ che in data 19.02.2025 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra, così come indicato nell'apposito verbale di consegna lavori;
- ✓ che i lavori così come sopra individuati non possono procedere temporaneamente, correttamente ed a regola d'arte per le ragioni di seguito specificate: necessita della determinazione a seguito di indagine della finestratura dei tubi di iniezione e tempi per ricevere fornitura dei tubi da installare in situ;

Rilevato

- ✓ alla data odierna sono stati realizzati n. 12 piezometri asserviti alla rete di monitoraggio delle barriere permeabili reattive;
- ✓ che è stata corrisposta anticipazione pari al 20% del contratto d'appalto ex art. 125 del D.Lgs 36/2003 pari a complessivi € 218.940,3
- ✓ che le opere la cui esecuzione rimane interrotta sono le seguenti: realizzazione punti di iniezione slurry;
- ✓ che le attrezzature, mezzi e materiali presenti in cantiere, al momento della sospensione risultano essere: modulo prefabbricato uffici, servizi igienici di cantiere;

Dispone

all'impresa appaltatrice di sospendere i lavori in data odierna e di riprendere gli stessi quando saranno cessate le condizioni di impedimento alla loro realizzazione a perfetta regola d'arte sopra specificate e comunque non oltre i trenta giorni richiesti dalla data odierna.

Durante l'intero periodo di sospensione dei lavori l'Impresa esecutrice dovrà provvedere a tutte le cautele occorrenti al perfetto mantenimento delle opere la cui esecuzione rimane interrotta. Nello stesso tempo si procederà alla redazione della perizia di variante migliorativa (altre tre barriere da realizzare);

Il dott. M. Bitonto, quale rappresentante dell'impresa esecutrice, relativamente alla sospensione dei lavori di cui trattasi, limitatamente alle residuali opere appaltate di cui al progetto, *nulla osserva*

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Rotondella, li 19.03.2025

Il Direttore dei Lavori

L'Impresa

FALBIT s.r.l.