



AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

LAVORI Lavori di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 dell'acquifero superficiale sottostante il Centro Ricerche di Trisaia- CUP: I13C22000770005 - CIG: 459B4E63B

COMMITTENTE ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile - Lungotevere G. A. Thaon di Revel n. 76, - Roma C.F. 01320740580, P.IVA 00985801000

IMPRESA: Falbit S.r.l. Via Stefano Pirretti snc, 75013 Ferrandina (MT) - P.IVA 00455380774

CONTRATTO: data 24.01.2025

VERBALE DI RIPRESA LAVORI

L'anno duemilaventicinque il giorno quattordici del mese di aprile nel Comune di Rotondella (MT), il sottoscritto Francesco Rapisarda, in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante, in riscontro alla comunicazione trasmessa a mezzo mail che si allega alla presente, ha compilato il presente verbale

PREMESSO

- ✓ che con verbale redatto in data diciannove marzo duemilaventicinque veniva disposta sospensione dei lavori indicati in oggetto a causa dei tempi di consegna della fornitura dei tubi da installare in situ;

CONSTATATO

- ✓ che giusta comunicazione della Falbit S.r.l. del 10.04 2025 sono venuti meno gli impedimenti di cui alla menzionata richiesta di sospensione;
- ✓ che le attrezzature, presenti al momento dell'interruzione nell'area di cantiere consistevano in: modulo prefabbricato uffici, servizi igienici di cantiere sono in piena efficienza;
- ✓ che le opere già eseguite sono in condizioni di funzionalità ed efficienza;
- ✓ che non sono emersi e non sono stati segnalati dall'esecutore elementi ostativi alla ripresa dei lavori;
- ✓ che non è stata chiesta alla data odierna dall'esecutore alcuna proroga dei tempi contrattuali

DISPONE

la ripresa dei lavori invitando l'esecutore Falbit S.r.l. a riprendere a partire da quattordici aprile duemilaventicinque le attività di progetto fissando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, giorno sei ottobre duemilaventicinque

Il presente verbale viene redatto in unica copia, previa lettura e conferma, viene sottoscritto per accettazione dall'impresa appaltatrice che si dichiara pronta a riprendere i lavori indicati in data 14.04.2025 senza sollevare alcuna eccezione.

Rotondella, li 14.04.2025

Il Direttore dei Lavori

L'Impresa

FALBIT S.r.l.